

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

ANEXO 12

MUNICIPIO DE NACORI CHICO, SONORA

OBRAS DE ADMINISTRACION DIRECTA -TESORERIA - FISMUN

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA (S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	EJERCIDO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% DE AVANCE ACUMULADO AL		METAS REALES				ORIGEN DE LOS RECURSOS	MODALIDAD DE EJECUCION
					FISICO	FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
							CANTIDAD	U.MEDIDA	CANTIDAD	U.MEDIDA		
<b>61400</b>	<b>DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION</b>	<b>1,083,260.97</b>	<b>1,030,135.62</b>	<b>1,904,704.78</b>								
<b>61415</b>	<b>INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL</b>	<b>894,729.00</b>	<b>494,326.99</b>	<b>1,037,113.99</b>								
1505	REHABILITACION MURO FIRME EN VIVIENDA LOC. MESA 3 RIOS	0.00	0.00	29,810.00	100.00%	100.00%	1	MURO	5	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1506	REHABILITACION TECHO FIRME EN VIVIENDA LOC. MESA 3 RIOS	0.00	0.00	33,874.00	100.00%	100.00%	1	TECHO	5	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1510	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA BAÑO EQUIPADOS CON MOBILIARIO EN LA LOC. DE TECORINAME	143,858.25	0.00	191,811.00	100.00%	100.00%	3	BAÑO	17	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1511	CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN VIVIENDA DE LA LOC. DE TECORINAME	25,986.00	0.00	36,440.00	100.00%	100.00%	1	OBRA	5	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1512	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA BAÑOS EQUIPADOS CON MOBILIARIO, EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	95,905.50	0.00	127,874.00	100.00%	100.00%	2	CUARTO	9	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1513	CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE MESA TRES RIOS	64,558.50	0.00	86,078.00	100.00%	100.00%	1	CUARTO	6	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1514	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE NACORI CHICO	193,675.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%	3	CUARTO	13	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1515	CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DEL SAUZ	129,117.00	172,155.99	172,155.99	0.00%	0.00%	2	CUARTO	9	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1516	CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EQUIPADO CON MOBILIARIO EN LA LOC. DEL SAUZ	47,952.75	63,936.99	63,936.99	0.00%	0.00%	1	BAÑO	4	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1517	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOC. DE BUENA VISTA	193,675.50	258,234.01	258,234.01	0.00%	0.00%	3	CUARTO	12	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1518	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOC. MESA 3 RIOS	0.00	0.00	24,600.00	100.00%	100.00%	2	PISO	5	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
1520	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOC. DE TECORINAME	0.00	0.00	12,300.00	100.00%	100.00%	1	PISO	4	PERSONAS	FISMUN	ADMONDIR
<b>61416</b>	<b>CECOP</b>	<b>188,531.97</b>	<b>319,198.45</b>	<b>486,870.62</b>								
1603	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CISTERNA EN CENTRO DE SALUD EN LA LOC. DE NACORI CHICO	188,531.97	125,765.58	206,523.33	35.00%	35.00%	1	OBRA	2051	PERSONAS	CECOP	ADMONDIR
1604	REHABILITACION DE LA LOSA DE AZOTEA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO, EN LA LOC. DE NACORI CHICO	0.00	193,432.87	280,347.29	35.00%	35.00%	1	OBRA	2051	PERSONAS	CECOP	ADMONDIR
<b>61417</b>	<b>PEER</b>	<b>0.00</b>	<b>216,610.18</b>	<b>380,720.17</b>								
1701	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OCHO DE LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	0.00	78,010.18	169,320.16	93.00%	93.00%	250	M2	981	PERSONAS	PEER	ADMONDIR
1702	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, NACORI CHICO, MUNICIPIO DE NACORI CHICO	0.00	138,600.00	211,400.01	100.00%	100.00%	248	ML	74	PERSONAS	PEER	ADMONDIR
<b>TOTAL</b>		<b>1,083,260.97</b>	<b>1,030,135.62</b>	<b>1,904,704.78</b>								

DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.

**PRESIDENTE**  
**JORGE LUIS PORTILLO ARVIZU**

**TESORERA**  
**SILVIA VIVIANA MARTINEZ GARCIA**

**DIR. OBRAS**  
**JOSE VENANCIO VARGAS TREVIZO**